

Przykład. Wypełniony TER wg wartości z wniosku o dofinansowanie.

NR ETAPU	Pozycja	NAZWA POZYCJI w Tabeli Elementów Rozliczeniowych	Przedmiar pomocniczy	Wskaźnik % udziału danego Etapu do całego zadania	Kwota netto PLN	Kwota brutto PLN
ETAP 1	Pozycja 1	Przygotowanie terenu pod budowę	1przedmiar przygotowanie terenu	0,38%	236 248,78	290 586,00
ETAP 2	Pozycja 2	Nasadzenia zastępcze		0,46%	285 985,37	351 762,00
		1 Skrzydło zachodnie	2 Przedmiar branża budowlana			
Etap 3	Pozycja 3	1.1 Roboty ziemne		0,16%	99 473,17	122 352,00
Etap 4	Pozycja 4	1.2Fundament lewy		0,18%	111 907,32	137 646,00
Etap 5	Pozycja 5	1.3ściany fundamentowe		0,08%	49 736,59	61 176,00
Etap 6	Pozycja 6	1.4Rdzenie		0,06%	37 302,44	45 882,00
Etap 7	Pozycja 7	1.5belki		0,01%	6 217,07	7 647,00
Etap 8	Pozycja 8	1.6Stropy		0,75%	466 280,49	573 525,00
Etap 9	Pozycja 9	1.7Wieńce		0,10%	62 170,73	76 470,00
		1.8 ściany				
Etap 10	Pozycja 10	1.8.1 Murowane parter		0,18%	111 907,32	137 646,00
Etap 11	Pozycja 11	1.8.2 Murowane I piętro parter		0,17%	105 690,24	129 999,00
Etap 12	Pozycja 12	1.8.3 Murowane II piętro parter		0,16%	99 473,17	122 352,00
		2 skrzydło wschodnie				
Etap 13	Pozycja 13	2.1 roboty ziemne		0,11%	68 387,80	84 117,00
Etap 14	Pozycja 14	2.2Fundamenty		0,13%	80 821,95	99 411,00
Etap 15	Pozycja 15	2.3Sciany fundamentowe		0,06%	37 302,44	45 882,00
Etap 16	Pozycja 16	2.4Rdzenie		0,06%	37 302,44	45 882,00
Etap 17	Pozycja 17	2.5Belki		0,05%	31 085,37	38 235,00
Etap 18	Pozycja 18	2.6Stropy		0,48%	298 419,51	367 056,00
Etap 19	Pozycja 19	2.7 Wieńce		0,09%	55 953,66	68 823,00
		2.8 ściany				
Etap 20	Pozycja 20	2.8.1 Murowane parter		0,13%	80 821,95	99 411,00
Etap 21	Pozycja 21	2.8.2 Murowane I piętro		0,13%	80 821,95	99 411,00
Etap 22	Pozycja 22	2.8.2 Murowane II piętro		0,12%	74 604,88	91 764,00
		3 Skrzydło południowe				
Etap 23	Pozycja 23	3.1 roboty ziemne		0,18%	111 907,32	137 646,00
Etap 24	Pozycja 24	3.2Fundamenty		0,22%	136 775,61	168 234,00
Etap 25	Pozycja 25	3.3Sciany fundamentowe		0,10%	62 170,73	76 470,00
Etap 26	Pozycja 26	3.4Rdzenie		0,07%	43 519,51	53 529,00
Etap 27	Pozycja 27	3.5 Belki		0,09%	55 953,66	68 823,00
Etap 28	Pozycja 28	3.6 Stropy		0,83%	516 017,07	634 701,00
Etap 29	Pozycja 29	3.7 Wieńce		0,13%	80 821,95	99 411,00
		3.8 ściany				
Etap 30	Pozycja 30	3.8.1 Murowane parter		0,22%	136 775,61	168 234,00
Etap 31	Pozycja 31	3.8.2 Murowane I piętro		0,23%	142 992,68	175 881,00
Etap 32	Pozycja 32	3.8.2 Murowane II piętro		0,21%	130 558,54	160 587,00
		4 centrum				
Etap 33	Pozycja 33	4.1 roboty ziemne		0,52%	323 287,80	397 644,00
Etap 34	Pozycja 34	4.2 Fundamenty		0,55%	341 939,02	420 585,00
Etap 35	Pozycja 35	4.3 Ściany fundamentowe		0,44%	273 551,22	336 468,00
Etap 36	Pozycja 36	4.4 Rdzenie		0,52%	323 287,80	397 644,00
Etap 37	Pozycja 37	4.5 Belki		0,95%	590 621,95	726 465,00
Etap 38	Pozycja 38	4.6 Stropy		5,69%	3 537 108,13	4 350 643,00
Wkład własny Zmawiającego				15,00%	9 325 203,25	11 470 000,00
Etap 39	pozycja 39	4.7 Wieńce	3 Sieci zewnętrzne	0,78%	484 931,71	596 466,00
		4.8 ściany				
	pozycja 40	4.8.1 Żelbetowe Parter		0,65%	404 109,76	497 055,00
	pozycja 41	4.8.2 Murowane parter		0,59%	366 807,32	451 173,00
	pozycja 42	4.8.3 Murowane I Piętro		0,52%	323 287,80	397 644,00
	pozycja 43	4.8.4 Żelbetowe I piętro		0,65%	404 109,76	497 055,00
	pozycja 44	4.8.5 Murowane II piętro		0,62%	385 458,54	474 114,00
	pozycja 45	4.8.6 Żelbetowe II piętro		0,65%	404 109,76	497 055,00
		5 Roboty Wykończeniowe				
		5.1 Posadzki				
	pozycja 46	5.1.1 Podkład Piwnica		0,37%	230 031,71	282 939,00
	pozycja 47	5.1.2 podkład Parter		1,31%	814 436,59	1 001 757,00
	pozycja 48	5.1.3 podkład I piętro		0,79%	491 148,78	604 113,00
	pozycja 49	5.1.4 podkład II piętro		0,91%	565 753,66	695 877,00
		5.1.5 Podłogi Wykończenie				
	pozycja 50	5.1.5.1 podłogi wykończenie piwnica		0,25%	155 426,83	191 175,00
	pozycja 51	5.1.5.2 podłogi wykończenie parter		0,92%	571 970,73	703 524,00
	pozycja 52	5.1.5.3 podłogi wykończenie I piętro		0,86%	534 668,29	657 642,00
	pozycja 53	5.1.5.4 podłogi wykończenie II piętro		0,96%	596 839,02	734 112,00
		5.2 Dach				
	pozycja 54	5.2.1 Dach 1		0,73%	453 846,34	558 231,00
		5.3 Stolarka				
	pozycja 55	5.3.1 Stolarka drzwiowa i okienna		7,22%	4 488 726,83	5 521 134,00
	pozycja 56	5.3.2 wyposażenie		0,92%	571 970,73	703 524,00
		5.4 Tynki i okładziny				
	pozycja 57	5.4.1 Piwnica		0,31%	192 729,27	237 057,00
	pozycja 58	5.4.2 Parter		1,34%	833 087,80	1 024 698,00
	pozycja 59	5.4.3 I Piętro		1,32%	820 653,66	1 009 404,00
	pozycja 60	5.4.4 II Piętro		1,05%	652 792,68	802 935,00
	pozycja 61	5.4.5 ścianki działowe		0,39%	242 465,85	298 233,00
		5.5 Winda				
	pozycja 62	5.5.1 Winda		1,44%	895 258,54	1 101 168,00
		5.6 Sufity podwieszane				
	pozycja 63	5.6.1 sufity podwieszane		4,33%	2 691 992,68	3 311 151,00
	pozycja 64	5.7 Elewacje		2,60%	1 616 439,02	1 988 220,00
		1. Wodociąg				
	pozycja 65	1.1 roboty ziemne		0,04%	24 868,29	30 588,00
	pozycja 66	1.2roboty montażowe		0,04%	24 868,29	30 588,00
		2 kanalizacja sanitarna				
	pozycja 67	2.1 roboty ziemne		0,30%	186 512,20	229 410,00
	pozycja 68	2.2roboty montażowe		0,02%	12 434,15	15 294,00
		3 kanalizacja deszczowa				

	pozycja 69	3.1 roboty ziemne	4br elektryczna i teletechniczna	0,84%	522 234,15	642 348,00		
	pozycja 70	3.2roboty montażowe		1,63%	1 013 382,93	1 246 461,00		
		4 Gaz						
	pozycja 71	4.1 roboty ziemne		0,05%	31 085,37	38 235,00		
	pozycja 72	4.2roboty montażowe		0,05%	31 085,37	38 235,00		
		Instalacje Elektryczne						
	pozycja 73	1.1 Rozdzielnice elektryczne		1,24%	770 917,07	948 228,00		
	pozycja 74	1.2 instalacja oświetleniowa		2,83%	1 759 431,71	2 164 101,00		
	pozycja 75	1.3 instalacja gniazd i wtyczek		1,01%	627 924,39	772 347,00		
		2 instalacja teletechniczna						
	pozycja 76	2.1 instalacja okablowania LAN,CCTV		1,97%	1 224 966,67	1 506 709,00		
	Wartość pierwszej transzy z kwoty dofinansowania			42,50%	26 422 764,23	32 500 000,00		
	Etap 40	pozycja 77		2.2 system kontroli dostępu	5 szkoła branża sanitarna wewnętrzna	1,15%	714 963,41	879 405,00
		pozycja 78		2.3 System sygnalizacji pożaru		1,45%	901 475,61	1 108 815,00
		pozycja 79		2.4 zestawy nagłosnienia		0,19%	118 124,39	145 293,00
pozycja 80		3. sieci zewnętrzne elektryczne	2,81%	1 746 997,56		2 148 807,00		
		Instalacje sanitarne						
pozycja 81		1.1 źródła ciepła CO pompy ciepła, ko	2,06%	1 280 717,07		1 575 282,00		
pozycja 82		1.2 Instalacja gazu	0,06%	37 302,44		45 882,00		
pozycja 83		1.3 Instalacja grzewcza - w skrzydle pr	2,80%	1 740 780,49		2 141 160,00		
pozycja 84		1.4 Instalacja c.t do AGW	0,10%	62 170,73		76 470,00		
pozycja 85		1.5 instalacja wodociągowa	0,71%	441 412,20		542 937,00		
pozycja 86		1.6 instalacja kanalizacji sanitarnej i te	0,91%	565 753,66		695 877,00		
pozycja 87		1.7Instalacja wentylacji	6,49%	4 034 880,49		4 962 903,00		
pozycja 88		1. Place zabawa	0,95%	590 621,95		726 465,00		
pozycja 89		2. Boiska sportowe	4,00%	2 486 829,27		3 058 800,00		
pozycja 90		3.Utwardzenia	10,35%	6 434 670,73		7 914 645,00		
pozycja 91		4 nawierzchnie trawiaste	0,12%	74 604,88		91 764,00		
pozycja 92		5. ogrodzenia	0,26%	161 643,90		198 822,00		
pozycja 93	1. wyposażenie szkoły i przedszkola	6 Ślepy szkoła br budowlana PZT	5,16%	3 208 009,76	3 945 852,00			
pozycja 94	2. wyposażenie Sali gimnastycznej		0,63%	391 675,61	481 761,00			
pozycja 95	3. wyposażenie kuchni		2,30%	1 430 130,08	1 759 060,00			
	pozycja 96	Próby, sprawdzenia, regulacje, dokumentacja powykonawcza, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie						

Wartość drugiej transzy z kwoty dofinansowania	42,50%	26 422 764,23	32 500 000,00
--	--------	---------------	---------------

RAZEM CAŁE ZADANIE	62 170 731,71 zł	76 470 000,00 zł
--------------------	------------------	------------------

\* zasady zgodnie z Opisem Działania dla TER