

Przykład. Wypełniony TER wg wartości z wniosku o dofinansowanie.

NR ETAPU	POZYCJA	NAZWA POZYCJI w Tabeli Elementów Rozliczeniowych	Wskaźnik % udziału danego Etapu do całego zadania	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Etap 1	Pozycja 1	ORGANIZACJA PLACU BUDOWY I PRACE PRZYGOTOWAWCZE (zaplecze budowy, porozumienie dot. drogi dojazdowej, tablice informacyjne);	1,00%	97 560,98	23,00%	22 439,02	120 000,00
Etap 2	Pozycja 2	ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (rozbiórka istniejącego tarasu wraz ze schodami, rozbiórka schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy, rozbiórka schodów zewnętrznych do budynku, rozbiórka ścian wewnętrznych, istniejących obróbek malarskich, demontaż istniejących rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji odgromowej, usunięcie/skucie odpajających się tynków zewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych, usunięcie papy dachowej, demontaż oświetlenia zewnętrznego, innych elementów wtórnych elewacji, demontaż wewnętrznych instalacji, skucie posadzek)	5,50%	536 585,37	23,00%	123 414,63	660 000,00
Etap 3	Pozycja 3	KONSTRUKCJA					
		IZOLACJA FUNDAMENTÓW	2,50%	243 902,44	23,00%	56 097,56	300 000,00
Etap 4	Pozycja 4	ELEMENTY ŻELBETOWE	1,50%	146 341,46	23,00%	33 658,54	180 000,00
Etap 5	Pozycja 5	ELEMENTY STALOWE	3,50%	341 463,41	23,00%	78 536,59	420 000,00
Etap 6	Pozycja 6	ŚCIANY MUROWANE	1,50%	146 341,46	23,00%	33 658,54	180 000,00
		ARCHITEKTURA					
Etap 7	Pozycja 7	POSADZKI	8,50%	829 268,29	23,00%	190 731,71	1 020 000,00
Etap 8	Pozycja 8	ROBOTY TYNKOWE, GLĄDZIE GIPSOWE, MALARSKIE	8,00%	780 487,80	23,00%	179 512,20	960 000,00
Etap 9	Pozycja 9	SUFITY	2,50%	243 902,44	23,00%	56 097,56	300 000,00
Etap 10	Pozycja 10	STOLARKA OTWOROWA I ŚLUSARSKA	8,00%	780 487,80	23,00%	179 512,20	960 000,00
Etap 11	Pozycja 11	SCHODY, BALSTRADY	1,50%	146 341,46	23,00%	33 658,54	180 000,00
Etap 12	Pozycja 12	WYCIERACZKI	1,00%	97 560,98	23,00%	22 439,02	120 000,00
Etap 13	Pozycja 13	ELEWACJA	8,00%	780 487,80	23,00%	179 512,20	960 000,00
Etap 14	Pozycja 14	DACH	5,33%	520 000,00	23,00%	120 000,00	640 000,00
		WKŁAD WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO	58,33%	5 690 731,71	23,00%	1 308 868,29	7 000 000,00
		INSTALACJE WEWNĘTRZNE					
	Pozycja 15	7.1. INSTALACJA HYDRANTOWA	2,84%	276 585,37	23,00%	63 614,63	340 200,00
	Pozycja 16	7.2. INSTALACJE WOD-KAN	2,00%	195 121,95	23,00%	44 878,05	240 000,00
	Pozycja 17	7.3. INSTALACJE GRZEWcze (CO)	2,00%	195 121,95	23,00%	44 878,05	240 000,00
	Pozycja 18	7.4. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	2,50%	243 902,44	23,00%	56 097,56	300 000,00
	Pozycja 19	7.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	7,50%	731 707,32	23,00%	168 292,68	900 000,00
	Pozycja 20	7.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE	4,00%	390 243,90	23,00%	89 556,10	479 800,00
		WARTOŚĆ PIERWSZEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA	20,835%	2 032 682,93	23,00%	467 517,07	2 500 000,00
		PRACE WYKOŃCZENIOWE					
	Pozycja 21	8.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU	10,417%	1 016 292,68	23,00%	233 747,32	1 250 000,00
	Pozycja 22	8.2.ODBIORY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	10,418%	1 016 390,24	23,00%	233 769,76	1 250 000,00
		WARTOŚĆ DRUGIEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA	20,835%	2 032 682,93	23,00%	467 517,07	2 500 000,00
RAZEM CAŁE ZADANIE			100,00%	9 756 097,56	23,00%	2 243 902,44	12 000 000,00

* zasady zgodne z opisem działania dla TER