

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		"Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych"				
LOKALIZACJA		POSUM, al.Solidarności 36, 61-696 Poznań				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR ETAPU	NAZWA ETAPU ROZLICZENIOWEGO					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
ETAP 1	Roboty budowlane w przyziemiu	5,0%	364 715,45	23,00%	83 884,55	448 600,00
ETAP 2	Roboty budowlane na parterze	3,5%	255 300,81	23,00%	58 719,19	314 020,00
ETAP 3/KM nr 1	Roboty budowlane dotyczące I piętra (budynek A) oraz zgłoszenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosku o wydanie częściowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla tego zakresu	12,0%	875 317,07	23,00%	201 322,93	1 076 640,00
ETAP 4/KM nr 2	Docieplenie i hydroizolacja dachu	16,0%	1 167 089,43	23,00%	268 430,57	1 435 520,00
ETAP 5/KM nr 3	Roboty budowlane na II piętrze	2,5%	182 357,72	23,00%	41 942,28	224 300,00
ETAP 6	Instalacje elektryczne	9,0%	656 487,80	23,00%	150 992,20	807 480,00
ETAP 7	Instalacje teletechniczne	3,0%	218 829,27	23,00%	50 330,73	269 160,00
ETAP 8	Sieć kanalizacji deszczowej _roboty nawierzchniowe i ziemne	9,0%	656 487,80	23,00%	150 992,20	807 480,00
ETAP 9	Sieć kanalizacji deszczowej _roboty montażowe	7,0%	510 601,63	23,00%	117 438,37	628 040,00
ETAP 10	Instalacja wod-kan	4,0%	291 772,36	23,00%	67 107,64	358 880,00
ETAP 11	system oddymiania klatek schodowych	2,0%	145 886,18	23,00%	33 553,82	179 440,00
ETAP 12	Instalacja ciepła technologicznego	1,0%	72 943,09	23,00%	16 776,91	89 720,00
ETAP 13	Instalacja wentylacji mechanicznej	16,0%	1 167 089,43	23,00%	268 430,57	1 435 520,00
ETAP 14 / KM nr 4	Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy	10,0%	729 430,89	23,00%	167 769,11	897 200,00
RAZEM		100,00%	7 294 308,94			8 972 000,00