

## Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr 5a do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoły Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,						
POZ. 1	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	0,8%	23 638,94	23,00%	5 436,96	29 075,90
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%	3,3%	97 510,65	23,00%	22 427,45	119 938,10
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%	3,3%	97 510,65	23,00%	22 427,45	119 938,10
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,9%	203 885,90	23,00%	46 893,76	250 779,65
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,9%	203 885,90	23,00%	46 893,76	250 779,65
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,9%	203 885,90	23,00%	46 893,76	250 779,65
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,9%	203 885,90	23,00%	46 893,76	250 779,65
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,8%	230 479,71	23,00%	53 010,33	283 490,04
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,8%	230 479,71	23,00%	53 010,33	283 490,04
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,3%	38 413,29	23,00%	8 835,06	47 248,34
POZ. 6.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	6,7%	197 976,16	23,00%	45 534,52	243 510,68
POZ. 6.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	6,7%	197 976,16	23,00%	45 534,52	243 510,68
POZ. 7	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,5%	73 871,70	23,00%	16 990,49	90 862,19
POZ.8.1	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	4,7%	137 401,37	23,00%	31 602,31	169 003,68
POZ. 8.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,7%	137 401,37	23,00%	31 602,31	169 003,68
POZ. 8.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,7%	137 401,37	23,00%	31 602,31	169 003,68
POZ. 8.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,7%	137 401,37	23,00%	31 602,31	169 003,68
POZ. 9	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO	2,5%	73 871,70	23,00%	16 990,49	90 862,19
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,1%	32 503,55	23,00%	7 475,82	39 979,37
POZ. 11	Zakończenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.	10,0%	295 486,81	23,00%	67 961,97	363 448,77
RAZEM		100,00%	2 954 868,08			3 634 487,74