

## Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr 1. do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoły Podstawowej nr 19, os. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowej nr 19, os. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,						
POZ. 1	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	0,8%	34 935,26	23,00%	8 035,11	42 970,37
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%	3,3%	144 107,94	23,00%	33 144,83	177 252,77
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%	3,3%	144 107,94	23,00%	33 144,83	177 252,77
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,9%	301 316,60	23,00%	69 302,82	370 619,42
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,9%	301 316,60	23,00%	69 302,82	370 619,42
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,9%	301 316,60	23,00%	69 302,82	370 619,42
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,9%	301 316,60	23,00%	69 302,82	370 619,42
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,8%	340 618,77	23,00%	78 342,32	418 961,08
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,8%	340 618,77	23,00%	78 342,32	418 961,08
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,3%	56 769,79	23,00%	13 057,05	69 826,85
POZ. 6.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	6,7%	292 582,79	23,00%	67 294,04	359 876,83
POZ. 6.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	6,7%	292 582,79	23,00%	67 294,04	359 876,83
POZ. 7	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,5%	109 172,68	23,00%	25 109,72	134 282,40
POZ.8.1	modernizacja systemu ogrzewania - wykonanie 25%	4,7%	203 061,19	23,00%	46 704,07	249 765,26
POZ. 8.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,7%	203 061,19	23,00%	46 704,07	249 765,26
POZ. 8.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,7%	203 061,19	23,00%	46 704,07	249 765,26
POZ. 8.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,7%	203 061,19	23,00%	46 704,07	249 765,26
POZ. 9	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPŁEGO	2,5%	109 172,68	23,00%	25 109,72	134 282,40
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,1%	48 035,98	23,00%	11 048,28	59 084,26
POZ. 11	Zakończenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.	10,0%	436 690,73	23,00%	100 438,87	537 129,59
RAZEM		100,00%	4 366 907,25			5 371 295,92