

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoly Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoly Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,						
POZ. 1	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	0,8%	21 748,00	23,00%	5 002,04	26 750,04
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 50%	3,3%	89 710,50	23,00%	20 633,42	110 343,92
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 100%	3,3%	89 710,50	23,00%	20 633,42	110 343,92
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,9%	187 576,50	23,00%	43 142,60	230 719,10
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,9%	187 576,50	23,00%	43 142,60	230 719,10
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,9%	187 576,50	23,00%	43 142,60	230 719,10
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,9%	187 576,50	23,00%	43 142,60	230 719,10
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,8%	212 043,00	23,00%	48 769,89	260 812,89
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,8%	212 043,00	23,00%	48 769,89	260 812,89
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,3%	35 340,50	23,00%	8 128,32	43 468,82

POZ. 6.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	6,7%	182 139,50	23,00%	41 892,09	224 031,59
POZ. 6.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	6,7%	182 139,50	23,00%	41 892,09	224 031,59
POZ. 7	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,5%	67 962,50	23,00%	15 631,38	83 593,88
POZ. 8.1	modernizacja systemu ogrzewania - wykonanie 25%	4,7%	126 410,25	23,00%	29 074,36	155 484,61
POZ. 8.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,7%	126 410,25	23,00%	29 074,36	155 484,61
POZ. 8.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,7%	126 410,25	23,00%	29 074,36	155 484,61
POZ. 8.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,7%	126 410,25	23,00%	29 074,36	155 484,61
POZ. 9	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO	2,5%	67 962,50	23,00%	15 631,38	83 593,88
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,1%	29 903,50	23,00%	6 877,81	36 781,31
POZ. 11	Zakończenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.	10,0%	271 850,00	23,00%	62 525,50	334 375,50
RAZEM		100,00%	2 718 500,00			3 343 755,00