

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoly Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowej nr 19, oś. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,						
POZ. 1	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	0,8%	23 047,22	23,00%	5 300,86	28 348,08
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 50%	3,3%	95 069,79	23,00%	21 866,05	116 935,84
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 100%	3,3%	95 069,79	23,00%	21 866,05	116 935,84
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,9%	198 782,28	23,00%	45 719,92	244 502,21
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,9%	198 782,28	23,00%	45 719,92	244 502,21
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,9%	198 782,28	23,00%	45 719,92	244 502,21
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,9%	198 782,28	23,00%	45 719,92	244 502,21
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,8%	224 710,41	23,00%	51 683,39	276 393,80
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,8%	224 710,41	23,00%	51 683,39	276 393,80
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKOŁ BUDYNKU	1,3%	37 451,73	23,00%	8 613,90	46 065,63
POZ. 6.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	6,7%	193 020,48	23,00%	44 394,71	237 415,19
POZ. 6.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	6,7%	193 020,48	23,00%	44 394,71	237 415,19
POZ. 7	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,5%	72 022,57	23,00%	16 565,19	88 587,76
POZ.8.1	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	4,7%	133 961,97	23,00%	30 811,25	164 773,23
POZ. 8.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,7%	133 961,97	23,00%	30 811,25	164 773,23
POZ. 8.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,7%	133 961,97	23,00%	30 811,25	164 773,23
POZ. 8.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,7%	133 961,97	23,00%	30 811,25	164 773,23
POZ. 9	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO	2,5%	72 022,57	23,00%	16 565,19	88 587,76
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,1%	31 689,93	23,00%	7 288,68	38 978,61
POZ. 11	Zakończenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.	10,0%	288 090,26	23,00%	66 260,76	354 351,02
RAZEM		100,00%	2 880 902,64			3 543 510,25