

Kompleksowa przebudowa Palmiarni Poznańskiej - harmonogram poglądowy do wykorzystania przez Inżyniera Kontraktu do określenia i wyceny zaangażowania inżynierów branżowych i sp

		2025		2026												2027							
I.p.	Prace zasadnicze	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Planowane podpisanie umowy z generalnym wykonawcą																						
2.	Usunięcie drzew i przesadzenia																						
3.	Wykonanie postanowień RDOŚ w zakresie niszczenia siedlisk																						
4.	Opracowanie projektów warsztatowych					Etap I				Etap II													
5.	Roboty budowlane budynek administracyjno - techniczny																						
6.	Kotłownia																						
7.	Roboty budowlane pawilon10																						
8.	Roboty budowlane pawilon 15																						
9.	Roboty budowlane kawiarnia i akwarium																						
10.	Roboty budowlane pawilony 2,3,4																						
11.	Roboty budowlane pawilon 1																						
12.	Przestawienie żurawia budowlanego																						
13.	Roboty budowlane pawilon wejściowy																						
14.	Roboty budowlane budynek 19 i 20																						
15.	Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie																						
16.	Roboty budowlane pawilony 5,6,7																						
17.	Roboty budowlane pawilony 8,9																						
18.	Roboty budowlane zagospodarowanie terenu droga wewnętrzna																						
19.	Roboty budowlane zagospodarowanie terenu od strony parku Wilsona																						
20.	Likwidacja zaplecza budowy i roboty porządkowe																						
21.	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie																						

- roboty przygotowawcze
- plan roboty budowlane
- plan roboty budowlane wewnątrz pawilonów szklarniowych (niezależne od warunków atmosferycznych)
- pozwolenia na użytkowanie
- Etap I dotyczy projektów warsztatowych dla zakresu budynku administracyjno - technicznego, kotłowni, pawilonów nr 10, nr 15, kawiarni i akwarium

 Etap II dotyczy pozostałych projektów warsztatowych

specjalistów oraz pomocniczo do opracowania właściwego harmonogramu robót

[illegible]