

**Poznań ul. Żeromskiego 9**Pomiar na jednym hydrancie

Data pomiaru: 01.07.2025		godz. 08:30 – 09:00	
	Hydrant podziemny FID 315068		
Średnica oraz materiał rurociągu	DN150 - żeliwo		
Położenie zasuw na zestawach pomiarowych	Pomiar ciśnienia [bar]	Pomiar przepływu [dm <sup>3</sup> /min]	Pomiar przepływu [dm <sup>3</sup> /s]
Zamknięte:	3,2	0,0	0,0
Całkowicie otwarte:	0,2	2000	33,33
Zdławione do uzyskania ciśnienia na hydrancie 0,2 MPa:	2,0	1020	17

**Poznań ul. Żeromskiego Wilkońskich**Pomiar na jednym hydrancie

Data pomiaru: 01.07.2025		godz. 09:00 – 09:30	
	Hydrant podziemny FID 315049		
Średnica oraz materiał rurociągu	DN150 - żeliwo		
Położenie zasuw na zestawach pomiarowych	Pomiar ciśnienia [bar]	Pomiar przepływu [dm³/min]	Pomiar przepływu [dm³/s]
Zamknięte:	2,8	0,0	0,0
Całkowicie otwarte:	0,2	1920	32
Zdławione do uzyskania ciśnienia na hydrancie 0,2 MPa:	2,0	870	14,5

**Poznań ul. Janickiego v/v 20B**Pomiar na jednym hydrancie

Data pomiaru: 01.07.2025		godz. 09:30 – 10:00	
	Hydrant podziemny FID 408761		
Średnica oraz materiał rurociągu	DN150 - żeliwo		
Położenie zasuw na zestawach pomiarowych	Pomiar ciśnienia [bar]	Pomiar przepływu [dm <sup>3</sup> /min]	Pomiar przepływu [dm <sup>3</sup> /s]
Zamknięte:	2,7	0,0	0,0
Całkowicie otwarte:	0,2	1130	18,83
Zdławione do uzyskania ciśnienia na hydrancie 0,2 MPa:	2,0	470	7,83